

Förslag till kontrollplan för eldstad/rökkanal

Beskrivning av projektet
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress
Datum
Byggherre

KOM IHÅG

Kontrollplanen får inte undertecknas eller signeras förrän kontrollerna är gjorda, det vill säga under byggets gång. Tänk på att inte påbörja byggarbetena förrän du har ett startbesked.

Kontroll	Kontrollant	Metod	Underlag	Resultat	Åtgärd	Anmärkning	Signatur/Datum
Genomgångar bjälklag med eventuella avvaxlingar	Signeras av Byggherren	Okulär besiktning	Monteringsanvisningar				
Genomföring tak/vägg	Signeras av Byggherren	Okulär besiktning	Monteringsanvisningar				
Eldstadens avstånd till brännbara byggnadsdelar	Signeras av Skorstensfejarmästare	Okulär besiktning/inmätning	Monteringsanvisningar				
Rökkanalens avstånd till brännbara delar	Signeras av Skorstensfejarmästare	Okulär besiktning/inmätning	Monteringsanvisningar				
Rökkanalens täthet	Signeras av Skorstensfejarmästare	Provning utförs med godkänd metod i hela kanalens längd		Protokoll bifogas			
Takskyddsanordningar	Signeras av Skorstensfejarmästare	Okulär besiktning	Monteringsanvisningar				

Glöm inte att skriva under din kontrollplan efter avslutat arbete

Datum	Signatur	Namnförtydligande
-------	----------	-------------------